



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
PROJETO: ATERRO SANITÁRIO DE JANAÚBA/MG								DATA: agosto-06	
FASE: IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO									
ÍTEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - IMPLANTAÇÃO	10.809,34	0,81%	100,00%					
2	ABERTURA ESTRADAS INTERNAS - IMPLANTAÇÃO	5.340,50	0,40%				20,00%	40,00%	40,00%
3	TERRAPLENAGEM PARA IMPLANTAÇÃO DA RAMPa 01	53.755,42	4,03%	30,00%	30,00%	40,00%			
4	TERRAPLENAGEM PARA IMPLANTAÇÃO DA RAMPa 02 - ETAPA 01	38.600,62	2,90%	30,00%	30,00%	40,00%			
5	TERRAPLENAGEM P/ IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE ATERRAGEM - ETAPA 01	299.777,26	22,49%	30,00%	30,00%	40,00%			
6	IMPERMEABILIZAÇÃO DA UNIDADE DE ATERRAGEM - ETAPA 01 / FASE 01	340.399,85	25,54%			10,00%	50,00%	40,00%	
7	SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL - IMPLANTAÇÃO	54.342,96	4,08%			10,00%	10,00%	20,00%	60,00%
8	SISTEMA DE DRENAGEM DE EFLUENTES - IMPLANTAÇÃO - ETAPA 01 / FASE 01	16.298,96	1,22%					50,00%	50,00%
9	EXECUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DE APOIO OPERACIONAL E DA GUARITA	49.524,93	3,72%						100,00%
10	PAISAGISMO E CINTURÃO VERDE	26.308,82	1,97%						100,00%
11	SISTEMA DE ACUMULAÇÃO DE EFLUENTES - IMPLANTAÇÃO	13.602,08	1,02%						100,00%
12	OUTROS SERVIÇOS	131.502,22	9,87%				25,00%	25,00%	50,00%
13	ATERRO CONTROLADO	292.500,00	21,95%	50,00%	50,00%				
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
	TOTAIS PARCIAIS =	1.332.762,97	100,00%	274.699,33	263.889,99	196.327,60	209.577,88	190.189,77	198.078,40
	TOTAIS ACUMULADOS =	1.332.762,97	100,00%	274.699,33	538.589,32	734.916,93	944.494,80	1.134.684,57	1.332.762,97